

ОТЧЁТ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ СТРОЯЩЕГОСЯ
ЖИЛОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, п. ПЕРВОМАЙСКОЕ


Заказчик: Моисеева А.М.

Договор №27042022-1СМР

Инженер строительного контроля _____ А.В.Белюсов

Для определения технического состояния этапов выполняемых работ по устройству оконных проёмов и кладки газобетонных блоков дома, расположенного в посёлке Первомайское, инженером технического надзора был выполнен выезд 02.08.2022 г.

Ведомость предъявленных этапов работ. Замечания.

№ п/п	Описание дефекта. Замечания. Фотографии дефектов, схемы и чертежи конструкций.	Оценка дефекта.	Влияние на эксплуатационные свойства
Осмотр устройства устройства армопояса.			
1.		Дефектов не обнаружено.	При проверке арматурного каркаса армопояса установлено, что все они выполнены в соответствии с проектом №24032022-ПИР-АР





Незначительный дефект.

Отсутствие нахлёста арматуры в Т-образном соединении арматурного каркаса.

Бригадиру дано предписание исправить арматурное соединение.

3



Дефект исправлен.

В ходе прошлой проверки были обнаружены места с отколовшимися гранями газобетонных блоков.


Произведена заделка данных обнаруженных мест специальным ремонтным раствором типа Гидропаколь.

Осмотр устройства внутренних перегородок.



Дефектов не обнаружено.

Кладка кирпичной колонны производится в соответствии с проектом №24032022-ПИР-АР, лист 6



Вывод:

1. Разрешаются дальнейшие работы по устройству арматурного каркаса армопояса по устройству нахлёста арматуры в Т-образном соединении арматурного каркаса.
2. Разрешаются дальнейшие работы по устройству кирпичной колонны.